

- ORIGINALE
- COPIE UFFICIO
- COPIA RAGIONERIA
- ALBO PRETORIO
- COPIA SEGRETERIA

## COMUNE DI GUARDAVALLE

\*\*\*

Provincia di Catanzaro

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA : Responsabile del Procedimento Ing. Romeo Giovandomenico

NUMERO AREA	DATA	NUMERO PAP	DATA
90	18/04/2024		

OGGETTO: Lavori di "Messa in Sicurezza Centro Abitato di Guardavalle Centro Liquidazione competenze per Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione allo Stato Finale  
CUP: C86B19000210001 CIG: 8529129BE6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
\* F.to (Ing. Giovandomenico Romeo)

## IL RESPONSABILE

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 2 del 08.01.2024 con la quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica Comunale;

### **PREMESSO** che :

- Questo Ente ha aderito all'avviso del Ministero dell'Interno di Concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al fondo per investimenti relativi ad opere pubbliche di "Messa in Sicurezza degli edifici e del Territorio" di cui all'art. 1 comma 139 della legge 30 Dicembre 2018 n. 145;
- Dagli allegati al Decreto di ammissione a finanziamento e relativa assegnazione dei fondi da Parte del Ministero dell'Interno di Concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo Comune risulta essere aggiudicatario di n. 1 finanziamento di € 1.000.000, denominato "**Messa in Sicurezza Abitato di Guardavalle Centro**";
- Poiché l'Ufficio Tecnico, considerato il carico di lavoro in atto, e vista l'importanza dell'opera, non ha la possibilità della redazione del progetto esecutivo in tempi brevi, è necessario ricorrere all'affidamento a tecnici esterni, dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
- Al fine di procedere all'affidamento dell'incarico di servizi tecnici di ingegneria e architettura, di cui all'oggetto, è stato predisposto dall'Ufficio Tecnico un avviso esplorativo, per la manifestazioni di interesse all'affidamento di tale incarico mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,
- L'avviso è stato pubblicato in data 25.02.2020 con prot. 1374;
- Alla scadenza sono pervenute al comune n. 12 richieste di partecipazione;
- Dall'esame della documentazione allegata da ciascun partecipante è risultato che n. 4 non hanno i requisiti minimi per partecipare alla procedura negoziata e n. 1 ha trasmesso la documentazione in formato digitale non leggibile;
- Pertanto erano stati ammessi alla procedura negoziata n. 8 operatori.
- Con Determina n. 82 del 13.05.2020 si era stabilito di attivare una procedura negoziata sul MEPA attraverso una RDO con n. 7 operatori iscritti sulla piattaforma ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- Nelle sedute del 29.06.2020, apertura offerta tecnica e del 02.07.2020, apertura offerta economica , ed in base ai punteggi attribuiti è risultato aggiudicatario il RTP ing. Antonino (Capogruppo) con sede in Rende (CS) – Piazza Turchia;
- Con determina n. 111 del 08.07.2020 è stato affidato l'incarico per la progettazione e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza al RTP ing. Antonino (Capogruppo) con sede in Rende (CS) – Piazza Turchia;
- Il RTP incaricato ha trasmesso il progetto definitivo - esecutivo in data 22.10.2020 con prot. 6603 avente il seguente Quadro Economico di Spesa:

<b>A. Importo Lavori a base d'asta:</b>	<b>€ 783.960,00</b>
<b>B. Oneri per la Sicurezza</b>	<b>€ 16.040,00</b>
<b>C. Totale Lavori e Sicurezza</b>	<b>€ 800.000,00</b>
<b>D. Somme a Disposizione</b>	
1. IVA sui Lavori (10% di C)	€ 80.000,00
2. Spese Tecniche	€ 66.000,00
3. CNPAIA (4% di 2)	€ 2.640,00
4. IVA su Spese Tecniche	€ 15.100,80
5. Spese Geologo	€ 4.000,00
6. EPAP Geologo (2%)	€ 80,00
7. IVA Geologo (22% di 6+7)	€ 897,60

8.	Indagini Geognostiche	€	4.000,00
9.	IVA su Indagini geognostiche	€	880,00
10.	Spese Gara, Anac, Spese varie	€	8.220,00
11.	Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016	€	8.000,00
12.	Monitoraggio	€	2.087,87
13.	Lavori in economia	€	7.500,00
14.	Imprevisti	€	593,73

**Totale somme**

**€ 200.000,00**

**Totale Progetto**

**€ 1.000.000,00**

- Il Progetto è stato validato in data 05.11.2020 nelle more dell'ottenimento del parere dell'ABR;
- Lo stesso progetto è stato approvato con Delibera di G.M. 77 del 19.11.2020;
- L'Autorità di Bacino ha rilasciato il proprio N.O. prot. 416 del 18.01.2021;
- Con Determina n. 221 del 19.11.2020, si era stabilito di procedere all'appalto dei lavori attraverso la CUC mediante la procedura prevista dall' art. 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016
- Il progetto tecnico è stato trasmesso alla CUC attraverso la piattaforma telematica tuttogare.it;
- Dalla procedura di gara è risultata aggiudicataria la ditta CONPAT SCARL con sede legale a Roma – via Giulio Cesare, 71 – P. IVA 0604439121, che ha offerto il prezzo di **€ 539.717,44** di cui **€ 523.677,44** per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,201% ed **€ 16.040,00** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- La C.U.C. Versante Ionico Meridionale ha effettuato le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, per cui, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, con Determina n. 7 del 01.02.2021 ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta CONPAT SCARL con sede legale a Roma – via Giulio Cesare, 71 – P. IVA 06044391214, per l'importo di **€ 539.717,44** di cui **€ 523.677,44** per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,201% ed **€ 16.040,00** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- Questo Ente ha richiesto l'informativa antimafia attraverso il B.D.N.A in data 08.02.2021 con prot. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0047770\_20210208.
- Con Determina n. 25 del 08.02.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta CONPAT SCARL ;
- Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 10.06.2021 con il n. 3 di Rep;
- Il Quadro Economico Post- gara risulta essere il seguente:

A.	Importo Lavori a base d'asta	€	783.960,00
B.	A detrarre il ribasso d'asta del 33,201%	€	<u>260.282,56</u>
C.	Importo Lavori al netto	€	523.677,44
D.	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>16.040,00</u>
E.	<b>Importo Lavori + Sicurezza (C+D)</b>	<b>€</b>	<b>539.717,44</b>

**F. Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1.	IVA sui Lavori e Sicurezza (10%)	€	53.971,74
2.	Spese Tecniche	€	66.000,00
3.	CNPAIA (4% di 2)	€	2.640,00
4.	IVA su Spese Tecniche	€	15.100,80
5.	Spese Geologo	€	4.000,00
6.	EPAP Geologo (2%)	€	80,00

7. IVA Geologo (22% di 6+7)	€	897,60	
8. Indagini Geognostiche	€	4.000,00	
9. IVA su Indagini geognostiche	€	880,00	
10. Spese Gara, Anac, Spese varie	€	8.220,00	
11. Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016	€	8.000,00	
12. Monitoraggio	€	2.087,87	
13. Lavori in economia	€	7.500,00	
14. Imprevisti	€	<u>593,73</u>	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>			<b>€ 173.971,74</b>
<b>G) Economie da ribasso d'asta</b>			<b>€ 286.310,82</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO(C+D)</b>			<b>€ 1.000.000,00</b>

- I lavori sono stati consegnati in data 02.09.2021 come risulta dal relativo Verbale redatto in pari data;
- In data 14/11/2022 con prot. 7792 la Direzione Lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante a causa di alcune problematiche riscontrate, quali la necessita di realizzare delle barriere di protezione, realizzare delle gabbionate a protezione della strada sulla tangenziale a nord anziché la rete di protezione ecc.
- Ritenute valide le motivazioni addotte dalla direzione lavori il RUP ha autorizzato con nota prot. 7796 del 14.11.2022 la redazione della Perizia;
- La Direzione Lavori ha trasmesso la Perizia in data 06.02.2023 con prot. 801 con il seguente Quadro Economico di Spesa:

A. Importo di contratto	€	539.717,44	
B. Importo Lavori di perizia al lordo	€	938.340,01	
C. A detrarre il ribasso d'asta del 33,201%	€	<u>311.538,27</u>	
D. Importo Lavori al netto	€	626.801,74	
E. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>16.040,00</u>	
<b>F. Importo Lavori + Sicurezza (C+D)</b>			<b>€ 642.841,74</b>
<b>G. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
1. IVA sui Lavori e Sicurezza (10%)	€	64.284,17	
2. Spese Tecniche	€	66.000,00	
3. Spese Tecniche Variante	€	13.613,24	
4. CNPAIA (4% di 2+3)	€	3.184,53	
5. IVA su Spese Tecniche	€	18.215,51	
6. Spese Geologo	€	4.000,00	
7. EPAP Geologo (2%)	€	80,00	
8. IVA Geologo (22% di 6+7)	€	897,60	
9. Indagini Geognostiche	€	4.000,00	
10. IVA su Indagini geognostiche	€	880,00	
11. Spese Gara, Anac, Spese varie	€	5.000,00	
12. Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016	€	14.300,00	
13. Lavori in economia	€	<u>4.391,27</u>	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>			<b>€ 198.846,32</b>
<b>Importo Totale</b>			<b>€ 841.688,07</b>

**H) Certificati di pagamento art. 26 l. 50/2022**

1. Certificato di Pagamento n. 1 bis	€	19.853,27	
2. Certificato di Pagamento n. 1 ter	€	21.966,24	
3. Certificato di Pagamento n. 2 bis	€	46.102,40	
4. IVA su Certificati (10% di 1,2,3)	€	<u>8.792,19</u>	
<b>Totale Certificati</b>			<b>€ 96.714,10</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>€ 938.402,17</b>

I) **Economie da ribasso d'asta**

**€ 61.597,83**

**IMPORTO TOTALE PROGETTO(C+D)**

**€ 1.000.000,00**

- La Perizia è stata approvata con determina n. 19 del 06.02.2023;
- I lavori sono stati ultimati in data 01.08.2023 come risulta dal relativo Verbale redatto in pari data;
- La Direzione Lavori ha trasmesso in data 14.12.2023 con prot. 8919 lo Stato Finale dei lavori redatto il 26.10.2023 dell'importo di **€ 626.801,74** al netto del ribasso del 33,201%;
- È stato trasmesso anche il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo le indicazioni progettuali e della perizia di variante, e rimane un credito residuo all'impresa di **€ 19.478,49**, compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%;
- La ditta CONPAT SCARL ha trasmesso la fattura n. 5208 del 14/12/2023, dell'importo di **€ 19.478,49.**, oltre **€ 1.947,85** per IVA al 10%;
- Gli di contabilità sono stati approvati con determina n. 5 del 15.01.2024;
- I tecnici incaricati hanno trasmesso le fatture relative alle competenze per Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione allo Stato Finale (saldo), come di seguito riportate:
  - Ing. Antonino Romeo – Fatt. 6\_24 del 07.03.2024 – € 8.901,94, oltre € 1.958,43 per IVA al 22%
  - Studio Tecnico Associato Edison – Fatt. 4\_24 del 06.03.2024 - € 5.637,89, oltre € 1.240,34 per IVA al 22%;
  - Ing. Marco Grandinetti – Fatt. PA\_6\_24 del 03.04.2024 - € 296,73 - € 65,28 per IVA al 22%;

**Vista** la regolarità contributiva dei professionisti;

**Visto** l'art. 192 del T.U.EE.LL. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrarre per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del settore lavori pubblici, per quanto concerne la regolarità tecnica, e dal Responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. " Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.";

**Ritenuta** ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.lgs n. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

**Accertata** ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

**Visto** lo Statuto Comunale approvato con delibera del C.C. n. 22/2007;

**Visto** il Regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n. 30 del 17/02/2004;

**Richiamato** il codice di comportamento del Comune di Guardavalle adottato con Delibera G.M. n. 89 del 30/12/2013;

**Dato atto** che nella redazione del presente provvedimento non si ravvisano motivi di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;

**Ritenuto** che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010;

**Vista** la legge 190/2012 ed i suoi decreti attuativi;

**Visto** il Piano Anticorruzione dell'Ente;

**Viste** in particolare le misure di contrasto alla corruzione nello stesso contenute relativamente al processo di cui al presente Atto che si attesta avere rispettato;

### **DETERMINA**

■ **Per** i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati: **Di approvare** e liquidare le fatture relative alle competenze per Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione allo Stato Finale (saldo) dei lavori di "**Messa in Sicurezza Centro Abitato di Guardavalle Centro**", trasmesse dalla Direzione Lavori, come di seguito riportate:

- Ing. Antonino Romeo – Fatt. 6\_24 del 07.03.2024 – € 8.901,94, oltre € 1.958,43 per IVA al 22%
- Studio Tecnico Associato Edison – Fatt. 4\_24 del 06.03.2024 - € 5.637,89, oltre € 1.240,34 per IVA al 22%;
- Ing. Marco Grandinetti – Fatt. PA\_6\_24 del 03.04.2024 - € 296,73 - € 65,28 per IVA al 22%;

**Di dare** mandato all'Ufficio Ragioneria di effettuare il pagamento delle suddetta fatture a favore dei tecnici sopra indicati;

**Di fare fronte** alla spesa nascente dal presente atto con il finanziamento attraverso il Ministero dell'Interno dell'importo pari ad **€ 1.000.000,00** sul capitolo n. 3524;

**Di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 " Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012

**Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

**Dare atto** che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.e.i.;

**Di trasmettere** copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\* F.to (Ing. Giovandomenico Romeo

Per i provvedimenti produttivi di "effetti diretti" sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente:

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

- si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp	Imp.
<b>Messa in Sicurezza Centro abitato di Guardavalle Centro</b>	€ 1.000.000,00	Ministero dell'Interno cap. n. 3524	XXXXXXXX	XXXXXX	

- si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\*F.to Rag. Mario Randò